

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	ยุทธศาสตร์ด้าน เกษตรอินทรีย์	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
2	ยุทธศาสตร์ด้าน เกษตรอินทรีย์	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
3	ยุทธศาสตร์ด้าน เกษตรอินทรีย์	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ เพื่อบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำบ้านคำไฮ	50,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลคำไฮได้ สำเร็จตามหนังสือ ขอรับการสนับสนุน	ต.ค.66 - มี.ค.67		
4	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุ หมู่ที่ 6 เริ่มจากที่นายไหล โรมพันธ์ ถึงที่ นางอัมพร อุกัยการ	81,000.00	80,000.00	74,000.00	74,000.00	6,000.00	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
5	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 10 เริ่มจากที่แม่บัว สอน เพชรแสง ถึงที่นางเมือง งามแสง	470,000.00	455,000.00	421,000.00	421,000.00	34,000.00	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		

6	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากที่นายนิต โลมพันธ์ ถึงที่สาธารณะประโยชน์	1,500,000.00	300,000.00	281,500.00	281,500.00	18,500.00	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
7	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่นายอ่วง นิลผาย ถึงที่นางบุญจันทร์ เวียงแก้ว	210,000.00	204,000.00	196,500.00	196,500.00	7,500.00	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
8	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 10 เริ่มจากที่นายสี สีลา ถึงสี่แยกบ้านหนองยาง	47,000.00	45,000.00	43,000.00	43,000.00	2,000.00	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
9	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสองชั้น ม.4 จากที่นายประครอง รูปสวย ถึงที่นายทองปน รูปสวย	2,000,000.00	500,000.00	469,000.00	469,000.00	31,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
10	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 7 เริ่มจากที่นางบังอร ดวงเกษ ถึงที่ นายบุญสอน วังสิน	717,000.00	400,000.00	374,000.00	374,000.00	26,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
11	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุ หมู่ที่ 12 จากที่นางพัชรี โรมพันธ์ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2043	375,000.00	300,000.00	280,000.00	280,000.00	20,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
12	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1 จากที่นายนเรศ พรหมจรรย์ ถึงที่นางสุพรรณิ บุญออก	516,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		

13	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมดินไหล่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทไฮสตร หมู่ที่ 3 ทั้งสองข้างถนน	300,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
14	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต่อจากที่เดิม จากที่ นางถนนอม แนววิท ถึงที่นายโคชัยรัตน์ สุขำภา	100,000.00	87,000.00	83,000.00	83,000.00	4,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
15	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 11 จากที่นางจรรยาธิษ ขาวผิว ถึงที่นายกันหา ประสมศรี	150,000.00	155,000.00	154,000.00	154,000.00	1,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
16	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ ใส่ฝาท่อพักน้ำ พร้อมจับระดับ หมู่ที่ 1 จากที่นายจิระศักดิ์ พราวศรี ถึงที่นางเพ็ญศรี ศรีมากรณ์	270,000.00	255,000.00	254,000.00	254,000.00	1,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
17	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 นายอมร รัตนจันทร์ ถึงนายรังสรรค์ สุขำภา	500,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
18	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 8 จากที่นายไพศาล พิเคราะห์กิจ ถึงที่นายนายพะนัง โพธิ์ภาษี	1,296,000.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
19	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ประปาหมู่บ้าน ถึงที่นางรำไพ นนทรักษ์	1,600,000.00	213,000.00	202,000.00	202,000.00	11,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		

16 ยุทธศาสตร์ด้านการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ

พร้อมจับระดับ หมู่

จากที่นายนายพะนัง โพธิ์ภาษี

20	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากที่นายนายฉลองเสริมศรี ถึงร่องเหมือง	550,000.00	250,000.00	249,000.00	249,000.00	1,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
21	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินรอบโนนทรายทุ่ง	550,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
22	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
23	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองตุ หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 2043 ถึงที่ นางทองใบเจริญสุข	364,000.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
24	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 จากที่ นายอมร บุญออก ถึงที่นาย บรรพต กลางนอก	310,000.00	300,000.00	277,500.00	277,500.00	22,500.00	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
25	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายไหล่ทางคสล. หมู่ที่ 1 เริ่มจากที่นางพยอม ดันทอง ถึงที่นาย อภิรักษ์ พรวาศรี	100,000.00	45,000.00	44,000.00	44,000.00	1,000.00	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
26	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 8 จากที่นางฉวี พันธุ์ยม ถึงที่นายทองยศ นนทะรักษ์	500,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		

27	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 จากที่นางนงกัลยา ใจเด็ด ถึงที่นายต่วน มาลาวรรณ	500,000.00	58,000.00	49,000.00	49,000.00	9,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
28	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จากที่นายประวิทย์ โรมพันธ์ ถึงที่นายอุเทน จุลวรรณ	300,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
29	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 8 จากที่นายสุครีพ เติมทรัพย์ ถึงที่ นายคำฟอง โพธิ์ภาษี	1,900,000.00	300,000.00	285,000.00	285,000.00	15,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
30	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ 13 จากที่นางสาวนันทิตา เสริมศรี ถึงที่นางกัลยา ใจเด็ด	48,000.00	34,000.00	31,000.00	31,000.00	3,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
31	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 5 จากที่ นายบุบผา จันทะภา ถึงที่ นางรุ่งราตรี พิระภาค	234,000.00	93,000.00	88,500.00	88,500.00	4,500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
32	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ผิวจรรยา หมู่ที่ 11 จากที่นายสมปอง พิระภาค ถึงแม่น้ำชี	500,000.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
33	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 จากที่ นายจรัส แสงเพชร ถึงที่นางทองสุน จูทะรักษ์	500,000.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	0.00	045-756836	ต.ค.66 - ก.ย.67		

34	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14 จากที่นางสมศรี สวัสดิ์วงศ์ ถึงที่นาง ลัดดา ศรีสร้อย	500,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
35	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 จากถนน ทางหลวงหมายเลข ยส.ถ.87-017 ถึงที่ สาธารณะประโยชน์ (หนองบัว)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
36	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11 บริเวณ เลิงสวนถั่ว ถึงร่องทรายขาว	940,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
37	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 จากที่ นางสุวลักษณ์ สาริชา ถึงที่นางหนูทิพย์ แสงรุ่ง	310,000.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
38	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 5 จากที่ นางรจนา บุญเพิ่ม ถึงที่ นายสุดใจ พระภาค	260,000.00	207,000.00	196,500.00	196,500.00	10,500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
39	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากที่นางสมศรี สวัสดิ์วงศ์ ถึงที่ นางประกอบ ดวงเกษ	300,000.00	242,000.00	215,000.00	215,000.00	27,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
40	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. หัวเมือง	480,000.00	200,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		

41	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 11 เริ่มจากที่นางทัด โรมพันธ์ ถึงที่สาธารณประโยชน์	150,000.00	142,000.00	140,500.00	140,500.00	1,500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
42	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากที่นางสาวจำปี บุญจันทร์ ถึงที่นางสาวฉวี ศรีสุธรรม	500,000.00	208,000.00	200,500.00	200,500.00	7,500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
43	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินรอบป่าดงขวาง บ้านหนองตุ หมู่ที่ 6 จากถนนทางหลวงหมายเลข 2043 ถึงที่นางทองใบ เจริญสุข	1,200,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
44	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 5 สายร่องไม้ ถึงสวนสวรรค์ (แม่น้ำชี)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
45	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 10 เริ่มจากที่นายโฮม โห่งล่า ถึงคลองส่งน้ำพาดหยาตเหนือ	500,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
46	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	มี.ค.67 - มิ.ย.67		

47	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก	80,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ก.พ.67		
48	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี	โครงการถวายเทียนพรรษา	35,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ก.ค.67		
49	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาแห่มาลัยไหว้พระสักการะพระพุทธรูปบาท	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.67		
50	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เม.ย.67		
51	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000.00	130,000.00	129,995.00	129,995.00	5.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ย.66 - ก.พ.67		

52	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเมือง	250,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เม.ย.67 - พ.ค.67		
53	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารงานราชการ	400,000.00	209,480.00	209,480.00	209,480.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค.67 - มี.ค.67		
54	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนที่ทำการอำเภอมาหะนะชัยสำหรับการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญต่างๆ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ธ.ค.66		
55	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านหนองยาง	90,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
56	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค.67		
57	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.	2,500,000.00	2,439,000.00	1,948,050.00	1,948,050.00	490,950.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		

58	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาชนะชัย	30,000.00	12,000.00	11,550.00	11,550.00	450.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - มี.ค.67		
59	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหัวเมือง	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
60	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการป้องกันโรคติดต่ออันตรายและเฝ้าระวังโรคระบาด	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
61	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	20,000.00	13,987.00	13,987.00	13,987.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค.67 - ก.ย.67		
62	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
63	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	50,000.00	15,000.00	14,760.00	14,760.00	240.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค.67 - ก.ย.67		

64	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
65	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง	80,000.00	51,000.00	50,520.00	50,520.00	480.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
66	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	400,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
67	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค.67 - ก.ย.67		
68	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ตำบลหัวเมือง	200,000.00	200,000.00	198,530.00	198,530.00	1,470.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค.67 - มิ.ย.67		
69	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	20,000.00	14,005.00	14,005.00	14,005.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	มี.ค.67		

70	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในชุมชน (ด้านชุมชน) ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน	20,000.00	2,400.00	2,305.00	2,305.00	95.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
71	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง	90,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
72	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,800,000.00	1,577,325.00	1,149,220.00	1,149,220.00	428,105.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
73	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านหนองตุ	90,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
74	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านหัวเมือง	90,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
75	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการให้ความรู้ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในเขตตำบลหัวเมือง	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		

76	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
77	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
78	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000.00	20,000.00	19,970.00	19,970.00	30.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.67 - ก.ย.67		
79	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
80	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	1,200,000.00	1,142,271.00	951,185.61	951,185.61	191,085.39	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
81	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ อบต. หัวเมือง	500,000.00	400,000.00	352,000.00	320,000.00	48,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		

82	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000.00	142,100.00	142,010.00	142,010.00	90.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค.67 - ก.ย.67		
83	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ด้านสาธารณสุข	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
84	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนที่ทำการอำเภอมหาชนะชัย	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
85	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง	200,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
86	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นสัญจร	30,000.00	10,000.00	8,740.00	8,740.00	1,260.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
87	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัยตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ม.ค.67		

88	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	มี.ค.67 - ก.ย.67		
89	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัยสำหรับโครงการบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนกองทุนเลือดจังหวัดยโสธร	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
90	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
91	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000.00	10,000.00	7,670.00	7,670.00	2,330.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ธ.ค.66 - ม.ค.67		
92	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000.00	9,000.00	8,545.00	8,545.00	455.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เม.ย.67		
93	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเมือง	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		

94	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการรื้อวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลหัวเมือง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		
95	ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาจ้าวครูขาดแคลน	400,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
96	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค.66 - ก.ย.67		
97	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000.00	25,000.00	24,080.00	24,080.00	920.00	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	ต.ค.66 - ก.ย.67		

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

นายภาคิน วงศ์ขันธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ