

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายเชิงปริมาณ	ผลการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน									
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	20,000.00	0.00	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	100.00	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองส่งเสริมการเกษตร	100.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 14	300,000.00	287,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	200.00	110.00	รอการเบิกจ่าย	กองช่าง	55.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 จากที่ นางหนูทิพย์ แสงรุ่ง ถึง ที่นายพิชัย หันแจ็ด	400,000.00	399,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	200.00	153.50	ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง	76.75
3	โครงการซ่อมแซมถนนดินหุงนาเกลือ หมู่ที่ 9	250,000.00	247,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	409.00	409.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	100.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เริ่มจากที่ นางดา ภัยปัด ถึงคลองส่งน้ำท้ายหยาตเหนือ	250,000.00	246,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	680.00	71.30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	10.49
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เริ่มจากที่ นายสวรรค์ พิระภาค ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 87-014	300,000.00	293,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	350.00	85.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	24.43
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ สาธารณะดอนปู่ตา ถึงที่นาง เกษร สุคำภา	170,000.00	167,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	1,298.00	47.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	3.66

7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 8 จากที่นายสุครีพ เดิมทรัพย์ ถึงที่ นายคำฟอง โพธิ์ภาษี	404,000.00	398,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	870.00	115.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	13.28
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 5 สายดอนปู่ตา ไป กุดจอกน้อย	297,000.00	296,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	111.00	111.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	100.00
9	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3	80,000.00	78,000.00	ถนนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	100.00
ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น									
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ	200,000.00	174,430.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 50 คน	100.00	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองสวัสดิการสังคม	100.00
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	200.00	200.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	100.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี									
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	150,000.00	88,415.00	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	300.00	300.00	คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีมติให้ยุติการแข่งขันเนื่องจากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	100.00
2	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก	120,000.00	120,000.00	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมร้อยละ 100	86.00	86.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	100.00
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์									
1	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ เพื่อบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำบ้านคำไฮ	30,000.00	30,000.00	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองส่งเสริมการเกษตร	100.00